



XEXÉU

PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU

DATA:

22 de Abril de 2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

22 de Abril de 2025 a 22 de Abril de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, NO MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

DATA: 22 de Abril de 2025

VALOR:

R\$ 41.374,94

ORDEM DE SERVIÇO

22/04/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

41.374,94

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 29.912,44

SALDO ATUAL:

11.462,50

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						7998,65	7998,65	7998,65	
1.1	103689	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_09/2023_PS	m²	550,98	3,00	3,00	3,00	1652,94	1652,94	1652,94	100,00%
1.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATE 20% NOVA	m²	63,68	99,65	99,65	99,65	6345,71	6345,71	6345,71	100,00%
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						7363,00	6507,80	6507,80	
2.1	90780	SNAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,45	80,00	70,00	70,00	4756,00	4181,50	4181,50	87,50%
2.2	90777	SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,35	20,00	18,00	18,00	2607,00	2346,30	2346,30	90,00%
3			FACHADA						6452,75	6116,54	6116,54	
3.1	88497	SNAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	18,33	22,12	22,12	22,12	405,45	405,45	405,45	100,00%
3.2	88480	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	15,20	22,12	0,00	0,00	336,22	0,00	0,00	0,00%
3.3	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	20,86	1,66	1,66	1,66	34,62	34,62	34,62	100,00%
3.4	94570	SNAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m²	241,48	1,66	1,66	1,66	400,85	400,85	400,85	100,00%
3.5	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	20,86	3,15	3,15	3,15	65,70	65,70	65,70	100,00%
3.6	91338	SNAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	705,90	3,15	3,15	3,15	2223,58	2223,58	2223,58	100,00%
3.7	104789	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	216,26	8,5	8,50	8,50	1838,21	1838,21	1838,21	100,00%
3.8	94994	SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSCO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEIJO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	108,11	10,62	10,62	10,62	1148,12	1148,12	1148,12	100,00%
4			RECEPÇÃO						4696,08	2464,54	2464,54	
4.1	97622	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m³	61,45	0,42	0,42	0,42	25,80	25,80	25,80	100,00%
4.2	91338	SNAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	705,90	2,1	2,10	2,10	1482,39	1482,39	1482,39	100,00%
4.3	88497	SNAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	18,33	23,56	23,56	23,56	431,85	431,85	431,85	100,00%
4.4	13665	ORSE	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquitecto ou similar	m	28,33	19,48	0,00	0,00	551,86	0,00	0,00	0,00%
4.5	97622	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m³	61,45	2,00	2,00	2,00	122,90	122,90	122,90	100,00%
4.6	91992	SNAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	48,30	2,00	2,00	2,00	96,60	96,60	96,60	100,00%
4.7	96889	SNAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	152,50	2,00	2,00	2,00	305,00	305,00	305,00	100,00%
4.8	10710	ORSE	Pintagem de adesivo vinil em letreiro (c/ aplicação)	m²	165,60	0,05	0,00	0,00	1672,68	0,00	0,00	0,00%
5			SALA DE ADMINISTRAÇÃO						307,95	109,75	109,75	
5.1	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	15,20	13,04	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00%
5.2	91992	SNAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	48,30	1,00	1,00	1,00	48,30	48,30	48,30	100,00%
5.3	97622	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m³	61,45	1,00	1,00	1,00	61,45	61,45	61,45	100,00%
6			WC						126,19	38,46	38,46	
6.1	100849	SNAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	38,46	1,00	1,00	1,00	38,46	38,46	38,46	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU

DATA:

22 de Abril de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, NO MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.085.997/0001-00

CONTRATO CT Nº 001/2025

DATA: 22 de Abril de 2025

VALOR:

R\$ 41.374,94

ORDEM DE SERVIÇO 22/04/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

41.374,94

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 29.912,44

SALDO ATUAL:

11.462,50

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
6.2	97610	SNAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,40	1,00	1,00	1,00	20,40	20,40	20,40	100,00%
6.3	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	4,43	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00%
7			CORREDOR						2354,14	639,72	639,72	
7.1	87878	SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,30	6,07	6,07	6,07	32,53	32,53	32,53	100,00%
7.2	104959	SNAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E ~ 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	29,67	6,07	6,07	6,07	180,09	180,09	180,09	100,00%
7.3	91297	SNAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM COCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	427,10	1,00	1,00	1,00	427,10	427,10	427,10	100,00%
7.4	13655	ORSE	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquibotó ou similar	m	28,33	12,14	0,00	0,00	343,92	0,00	0,00	0,00%
7.5	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	12,14	0,00	0,00	184,52	0,00	0,00	0,00%
7.6	10710	ORSE	Platagem de adesivo vinil em lanteiro (aplicação)	m²	185,60	0,39	0,00	0,00	1185,96	0,00	0,00	0,00%
8			BANHEIROS 1 E 2						252,39	117,72	117,72	
8.1	100649	SNAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,48	2,00	2,00	2,00	76,92	76,92	76,92	100,00%
8.2	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	8,86	0,00	0,00	134,67	0,00	0,00	0,00%
8.3	97610	SNAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,40	2,00	2,00	2,00	40,80	40,80	40,80	100,00%
9			SALA DE REUNIÃO						2474,97	782,65	782,65	
9.1	87878	SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,30	5,93	5,93	5,93	31,78	31,78	31,78	100,00%
9.2	104959	SNAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E ~ 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	29,67	5,93	5,93	5,93	175,94	175,94	175,94	100,00%
9.3	97622	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	61,45	3,4	3,40	3,40	208,90	208,93	208,93	100,00%
9.4	105023	SNAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 11,5" CM, AF_03/2024	M	74,23	2,1	2,10	2,10	155,68	155,68	155,68	100,00%
9.5	97622	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	61,45	1,00	1,00	1,00	61,45	61,45	61,45	100,00%
9.6	92026	SNAPI	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	52,07	1,00	1,00	1,00	52,07	52,07	52,07	100,00%
9.7	91092	SNAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,30	2,00	2,00	2,00	96,60	96,60	96,60	100,00%
9.8	13655	ORSE	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquibotó ou similar	m	28,33	11,86	0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	0,00%
9.9	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	28,18	0,00	0,00	428,33	0,00	0,00	0,00%
9.10	10710	ORSE	Platagem de adesivo vinil em lanteiro (aplicação)	m²	185,60	5,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00%
10			COZINHA						4884,26	4493,14	4493,14	
10.1	101166	SNAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERMICA, DE 14X19X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	695,18	0,084	0,08	0,08	58,39	58,39	58,39	100,00%
10.2	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	12,57	0,00	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00%



XEXÉU

PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU

DATA:

22 de Abril de 2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.065.977/0001-00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, NO MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025

EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 38.065.977/0001-00

CONTRATO CT Nº 001/2025

DATA: 22 de Abril de 2025

VALOR:

R\$ 41.374,94

ORDEN DE SERVIÇO

22/04/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$

41.374,94

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 29.912,44

SALDO ATUAL:

11.462,50

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
10.3	12203	ORSE	Placa de cozinha com bancada em granito cinza escurinha, e = 2cm, dim 1,20x0,80, com 01 cuba de aço inox, misto cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapié 10 cm, assentada.	un	1.930,20	2,00	2,00	2,00	3860,40	3860,40	3860,40	100,00%
10.4	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lido, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	2.919,71	0,05	0,05	0,05	145,98	145,98	145,98	100,00%
10.5	96546	SINAPI	ARMADA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	17,00	8,24	8,24	8,24	140,08	140,08	140,08	100,00%
10.6	96543	SINAPI	ARMADA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	22,08	3,81	3,81	3,81	87,55	87,55	87,55	100,00%
10.7	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	48,60	2,00	2,00	2,00	96,60	96,60	96,60	100,00%
10.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	52,07	2,00	2,00	2,00	104,14	104,14	104,14	100,00%
11			DISPENSA						1688,19	823,07	823,07	
11.1	86489	SINAPI	PRIMA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	15,20	30,0	0,00	0,00	465,12	0,00	0,00	0,00%
11.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	5,35	7,14	7,14	7,14	38,27	38,27	38,27	100,00%
11.3	104929	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERIAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	20,87	7,14	7,14	7,14	211,84	211,84	211,84	100,00%
11.4	91290	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60x210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	372,96	1,00	1,00	1,00	372,96	372,96	372,96	100,00%
12			LIMPEZA DO FORRO						166,41	0,00	0,00	
12.1	90826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019	m²	1,67	99,55	0,00	0,00	166,41	0,00	0,00	0,00%
13			LIMPEZA FINAL						3410,02	0,00	0,00	
13.1	210023	SGC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	34,22	99,55	0,00	0,00	3410,02	0,00	0,00	0,00%
VALOR DO CONTRATO									41.374,94	29.912,44	11.462,50	
Valor referente a Medição 01/2025									R\$ 29.912,44			72,30%
Valor Total Acumulado									R\$ 29.912,44			72,30%

CONFERE O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 29.912,44 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

R\$ 25.000,00 RECURSO DO PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA | R\$ 4.912,44 RECURSO PRÓPRIO MUNICÍPIO

41374,94

8935,22

Documento assinado digitalmente
ELIABE FRANCISCO E SILVA
Data: 22/05/2025 10:32:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ELIABE FRANCISCO E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE: 1821430352



PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU

DATA:
22 de Abril de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, NO MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025
CONTRATO CT Nº 081/2025
SALDO ANTERIOR: R\$ 41.374,94
EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 38.085.997/0001-00
DATA: 22 de Abril de 2025
VALOR: R\$ 41.374,94
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 29.912,44
ORDEN DE SERVIÇO 22/04/2025
SALDO ATUAL: 11.462,50

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			PREVISTO	FINANCEIRO		POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						7998,65	7998,65	7998,65	
1.1	103609	SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P9	m²	550,98	3,00	3,00	3,00		1552,94	1552,94	100,00%
1.2	C2209	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATE 20% NOVA	m²	63,68	99,65	99,65	99,65	6345,71	6345,71	6345,71	100,00%
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						7383,00	6507,80	6507,80	
2.1	90780	SNAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,45	80,00	70,00	70,00	4756,00	4161,50	4161,50	87,50%
2.2	90777	SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130,35	20,00	18,00	18,00	2507,00	2346,30	2346,30	90,00%
3			FACHADA						6452,75	6116,54	6116,54	
3.1	88497	SNAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAINEL, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	18,33	22,12	22,12	22,12	405,45	409,49	409,49	100,00%
3.2	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	15,20	22,12	0,00	0,00	339,22	0,00	0,00	0,00%
3.3	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	20,86	1,66	1,66	1,66	34,82	34,82	34,82	100,00%
3.4	94573	SNAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALISAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	241,48	1,66	1,66	1,66	400,85	400,85	400,85	100,00%
3.5	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	20,86	3,15	3,15	3,15	65,70	65,70	65,70	100,00%
3.6	91331	SNAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	705,90	3,15	3,15	3,15	2223,58	2223,58	2223,58	100,00%
3.7	104759	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	218,28	8,5	8,50	8,50	1838,21	1838,21	1838,21	100,00%
3.8	94951	SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	108,11	10,62	10,62	10,62	1148,12	1148,12	1148,12	100,00%
4			RECEPCÃO						4896,08	2464,54	2464,54	
4.1	97622	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FUNDADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	51,45	0,42	0,42	0,42	25,80	25,80	25,80	100,00%
4.2	91331	SNAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	705,90	2,1	2,10	2,10	1482,39	1482,39	1482,39	100,00%
4.3	88497	SNAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	18,33	23,56	23,56	23,56	431,85	431,85	431,85	100,00%
4.4	13663	ORSE	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arched ou similar	m	28,33	19,48	0,00	0,00	551,86	0,00	0,00	0,00%
4.5	97622	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FUNDADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	51,45	2,00	2,00	2,00	122,90	122,90	122,90	100,00%
4.6	91992	SNAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,30	2,00	2,00	2,00	96,60	96,60	96,60	100,00%
4.7	98685	SNAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	152,50	2,00	2,00	2,00	305,00	305,00	305,00	100,00%
4.8	10716	ORSE	Platagem de adesivo vinil em letreiro (classificação)	m²	155,60	9,35	0,00	0,00	1678,68	0,00	0,00	0,00%
5			SALA DE ADMINISTRAÇÃO						307,95	109,75	109,75	
5.1	88489	SNAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	15,20	13,04	0,00	0,00	198,20	0,00	0,00	0,00%
5.2	91992	SNAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,30	1,00	1,00	1,00	48,30	48,30	48,30	100,00%
5.3	97622	SNAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FUNDADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	51,45	1,00	1,00	1,00	51,45	51,45	51,45	100,00%
6			WC						126,19	58,86	58,86	
6.1	100649	SNAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,48	1,00	1,00	1,00	38,48	38,48	38,48	100,00%



XEXÉU

PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU

DATA:
22 de Abril de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, NO MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025
CONTRATO CT Nº 001/2025
SALDO ANTERIOR: R\$ 41.374,94
EMPRESA CONTRATADA: AC ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 38.085.997/0001-00
DATA: 22 de Abril de 2025
VALOR: R\$ 41.374,94
ORDEN DE SERVIÇO 22/04/2025
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 29.912,44
SALDO ATUAL: 11.462,50

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			PREVISTO	FINANCEIRO		POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
6.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,40	1,00	1,00	1,00	20,40	20,40	20,40	100,00%
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	4,43	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00%
7			CORREDOR						2354,14	639,72	639,72	
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,36	6,07	6,07	6,07	32,53	32,53	32,53	100,00%
7.2	104956	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	29,67	6,07	6,07	6,07	180,09	180,09	180,09	100,00%
7.3	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	427,10	1,00	1,00	1,00	427,10	427,10	427,10	100,00%
7.4	13665	ORSE	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquitect ou similar	m	28,33	12,14	0,00	0,00	343,92	0,00	0,00	0,00%
7.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	12,14	0,00	0,00	184,52	0,00	0,00	0,00%
7.6	10710	ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (disposição)	m²	185,60	6,39	0,00	0,00	1185,98	0,00	0,00	0,00%
8			BANHEIROS 1 E 2						252,39	117,72	117,72	
8.1	100846	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,48	2,00	2,00	2,00	76,92	76,92	76,92	100,00%
8.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	8,86	0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00%
8.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,40	2,00	2,00	2,00	40,80	40,80	40,80	100,00%
9			SALA DE REUNIÃO						2474,97	782,65	782,65	
9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,36	5,93	5,93	5,93	31,78	31,78	31,78	100,00%
9.2	104956	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	29,67	5,93	5,93	5,93	175,94	175,94	175,94	100,00%
9.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	61,45	3,4	3,40	3,40	208,93	208,93	208,93	100,00%
9.4	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 11" CM. AF_03/2024	M	74,23	2,1	2,10	2,10	155,88	155,88	155,88	100,00%
9.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	61,45	1,00	1,00	1,00	61,45	61,45	61,45	100,00%
9.6	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	52,07	1,00	1,00	1,00	52,07	52,07	52,07	100,00%
9.7	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,30	2,00	2,00	2,00	96,60	96,60	96,60	100,00%
9.8	13665	ORSE	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquitect ou similar	m	28,33	11,86	0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	0,00%
9.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	28,16	0,00	0,00	428,33	0,00	0,00	0,00%
9.10	10710	ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (disposição)	m²	185,60	5,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00%
10			COZINHA						4684,28	4483,14	4483,14	
10.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RITONFIRA. AF_05/2020	m³	605,19	0,084	0,08	0,08	56,39	56,39	56,39	100,00%
10.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,20	12,67	0,00	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DO XEXÉU

DATA:
22 de Abril de 2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADA A COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, NO MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação Nº 001/2025
EMPRESA CONTRATADA: AG ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 18.085.997/0001-00
CONTRATO CT Nº 001/2025 DATA: 22 de Abril de 2025 VALOR: R\$ 41.374,94 ORDEM DE SERVIÇO 22/04/2025
SALDO ANTERIOR: R\$ VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 29.912,44 SALDO ATUAL: 11.462,50

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			POR CENTO PAGO (%)
						PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	
10.3	12263	ORSE	Pl. de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,20x0,60, com 01 cubo de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopis 10 cm, esquadria.	un	1.930,20	2,00	2,00	2,00	3850,40	3850,40	3850,40	100,00%
10.4	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Udo Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	2.919,71	0,08	0,05	0,05	145,98	145,98	145,98	100,00%
10.5	90546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	17,00	8,24	8,24	8,24	140,08	140,08	140,08	100,00%
10.6	90543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	22,98	3,81	3,81	3,81	87,55	87,55	87,55	100,00%
10.7	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	48,30	2,00	2,00	2,00	96,60	96,60	96,60	100,00%
10.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	82,07	2,00	2,00	2,00	164,14	164,14	164,14	100,00%
11			DISPENSA						1088,19	623,07	623,07	
11.1	86489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_04/2023	m²	15,20	30,8	0,00	0,00	465,12	0,00	0,00	0,00%
11.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	5,36	7,14	7,14	7,14	38,27	38,27	38,27	100,00%
11.3	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	25,87	7,14	7,14	7,14	211,84	211,84	211,84	100,00%
11.4	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	372,96	1,00	1,00	1,00	372,96	372,96	372,96	100,00%
12			LIMPEZA DO FORRO						168,41	0,00	0,00	
12.1	90826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019	m²	1,67	99,05	0,00	0,00	166,41	0,00	0,00	0,00%
13			LIMPEZA FINAL						3410,02	0,00	0,00	
13.1	210023	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	34,72	99,05	0,00	0,00	3410,02	0,00	0,00	0,00%
									VALOR DO CONTRATO	VALOR DA MEDIÇÃO	SALDO	
									R\$ 41.374,94	R\$ 29.912,44	R\$ 11.462,50	27,70%
CONFERE O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 29.912,44 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)									Valor referente a Medição 01/2025	R\$ 29.912,44	72,30%	
									Valor Total Acumulado	R\$ 29.912,44	72,30%	

41374,94

8935,22

g .b

Documento assinado digitalmente

ELIABE FRANCISCO E SILVA

Data: 22/05/2025 10:32:22-0300

Verifique em <https://validar.ito.gov.br>

ELIABE FRANCISCO E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE: 1821430352